

広域ごみ処理施設 工事進捗状況（平成24年7～9月実施）

主な工事の進捗状況は以下の通りです。



A部 プラント機器部…プラント機器（焼却炉や発電設備など）が配置される部分

B部 ピット・水槽部…ごみを貯留するごみピットやプラント用水、受水槽などの各種水槽が配置される部分

C部 受入・事務部 …清掃車や一般車が入り出るプラットホームや維持管理会社の事務室が配置される部分

*全体写真



左側：熱回収施設

右側：リサイクル施設・管理棟

*土木・建築工事

- ・熱回収施設
 - A部 鉄骨建方、床・機械基礎工事
 - B部 ごみピット底盤部・壁部コンクリート工事、埋戻し工事
 - 各種水槽壁部コンクリート工事 基礎地中梁、床・機械基礎工事
 - C部 基礎コンクリート工事、鉄骨建方 プラットホーム屋根鉄骨建方
- ・リサイクル施設
 - ピット掘削、基礎コンクリート工事

①熱回収施設全景

H24. 6. 30 撮影



H24. 9. 28 撮影



②A部工事状況

H24. 6. 30 撮影



H24. 10. 1 撮影



③B部工事状況

H24. 6. 30 撮影



H24. 7. 11 撮影



④リサイクル施設状況

H24. 6. 30 撮影



H24. 10. 1 撮影



*プラント工事

- 熱回収施設 汚泥貯留ホッパの組立工事
- 飛灰搬送コンベアの据付工事
- 誘引送風機の据付工事
- 炉室1階、2階の床（グレーチング）の敷設
- アンモニア水貯槽、重金属安定化剤槽、PH調整剤貯槽、注入ポンプ類据付工事

熱回収施設

汚泥貯留ホッパ組立工事

H24. 9 撮影



誘引送風機

H24. 9. 12 撮影



飛灰搬送コンベア

H24. 9. 10 撮影



PH調整剤貯槽

H24. 9. 11 撮影

