

## 令和7年度 エコフォレスト維持管理記録

### ◆埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

(単位:kg)

| 種 類       | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計      |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------|
| 焼 却 残 渣   | 105,970 | 80,960  | 112,080 | 104,120 |    |    |     |     |     |    |    |    | 403,130 |
| 不 燃 残 渣   | 28,840  | 21,050  | 36,800  | 32,200  |    |    |     |     |     |    |    |    | 118,890 |
| 溶 融 ス ラ グ | 0       | 0       | 0       | 0       |    |    |     |     |     |    |    |    | 0       |
| 覆 土       | 0       | 0       | 0       | 0       |    |    |     |     |     |    |    |    | 0       |
| 計         | 134,810 | 102,010 | 148,880 | 136,320 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 522,020 |

### ◆水質検査の実施状況と措置

・採取場所 埋立地上流 モニタリング井戸NO1

埋立地下流 モニタリング井戸NO2

| 検 査 項 目      |    |      | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|----|------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 採 取 日        |    |      | 4月24日 | 5月15日 | 6月19日 | 7月17日 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果が得られた日     |    |      | 5月9日  | 5月30日 | 7月3日  | 8月1日  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率        | 上流 | mS/m | 21.5  | 22.1  | 21.9  | 20.8  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|              | 下流 |      | 26.2  | 13.0  | 12.6  | 24.9  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 塩化物<br>イオン濃度 | 上流 | mg/L | 16    | 17    | 18    | 17    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|              | 下流 |      | 6.5   | 2.1   | 1.7   | 4.4   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 異常の有無        |    |      | －     | －     | －     | －     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 必要な措置を講じた日   |    |      | －     | －     | －     | －     |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 講じた措置の内容     |    |      | －     | －     | －     | －     |    |    |     |     |     |    |    |    |

◆施設の点検と措置

|                 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------|------|------|------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検を行った日         | 21日  | 20日  | 24日  | 24日  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 貯留構造物(ロ)の点検結果   | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 遮水工(ハ)の点検結果     | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 調整池(ヘ)の点検結果     | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理設備(ト)の点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 必要な措置を講じた日      | -    | -    | -    | -    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 講じた措置の内容        | -    | -    | -    | -    |    |    |     |     |     |    |    |    |

◆残余容量

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 測 定 日                 |  |
| 残余容量(m <sup>3</sup> ) |  |